

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde, Anexo da Secretaria de Saúde
Endereço: Rua Filomena Teixeira, esquina com Valni Pedroso Severo, Coxilha - RS

Item	Descrição	Valor Total R\$	MÊS											
			1		2		3		4		5		6	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2523,64	100,00	2523,64				0,00		0,00		0,00		0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	810,68	100,00	810,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	16001,24	100,00	16001,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.0	SUPRAESTRUTURA	36334,88		0,00	40,00	14533,95	40,00	14533,95	20,00	7266,98		0,00		0,00
5.0	PAREDES E PAINES	24477,25		0,00	40,00	9790,90	40,00	9790,90	20,00	4895,45		0,00		0,00
6.0	ESQUADRIAS	18953,66		0,00		0,00		0,00	50,00	9476,83	50,00	9476,83		0,00
7.0	COBERTURA	15004,01		0,00		0,00	50,00	7502,00	50,00	7502,00		0,00		0,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	612,03		0,00	100,00	612,03		0,00		0,00		0,00		0,00
9.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	16876,07		0,00		0,00	30,00	5062,82	40,00	6750,43	30,00	5062,82		0,00
10.0	PAVIMENTAÇÃO	5926,12		0,00		0,00		0,00	40,00	2370,45	30,00	1777,83	30,00	1777,83
11.0	RODAPÉS E PEITORIS	1530,45		0,00		0,00		0,00	50,00	765,22	50,00	765,22		0,00
12.0	PINTURA	9791,57		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	4895,78	50,00	4895,78
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220/380 V	4688,31		0,00		0,00	20,00	937,66	30,00	1406,49	30,00	1406,49	20,00	937,66
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	243,19		0,00	20,00	48,64	40,00	97,28	40,00	97,28		0,00		0,00
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	832,87		0,00	20,00	166,57	40,00	333,15	40,00	333,15		0,00		0,00
16.0	LOUÇAS E METAIS	1042,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1042,79
17.0	SERVIÇOS FINAIS	231,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	231,86
	BDI de 27,7%													
R\$ 155.880,60			12,40	R\$ 19.335,56	16,14	R\$ 25.152,09	24,54	R\$ 38.257,76	26,22	40864,27	15,00	23384,99	5,70	8885,93
ACUMULADO			12,40	R\$ 19.335,56	28,54	R\$ 44.487,65	53,08	82.745,41	79,30	123.609,68	94,30	146.994,67	100,00	155.880,60

Maicom Eduardo Favaro
Arquiteto e Urbanista - CAU A146937-1