

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT: 1032286-71
 Proponente/Tomador: Município de Coxilha

Município/UF: Coxilha/RS

Empreendimento (nome/apelido): Ginásio Municipal Olivério Garcia Trindade

Gestor/Programa/Modalidade/Ação: ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos

META/ AGRAPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	666,88	0,26%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	22.744,94	8,84%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.922,72	3,08%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PISO ESPORTIVO	112.121,36	43,55%			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.5	ALVENARIA	197,75	0,08%			100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	REVESTIMENTOS	22.870,58	8,88%					25,00	25,00	25,00	50,00
1.7	ESQUADRIAS	32.080,02	12,46%			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.8	PINTURA	37.557,83	14,59%			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.9	LOUÇAS, METAIS E PONTO DE ÁGUA	16.786,23	6,52%					25,00	25,00	25,00	50,00
1.10	ACESSIBILIDADE	475,11	0,18%								
1.11	SERVIÇOS FINAIS	4.003,71	1,56%								
	Total (%):			12,17	12,17	14,20	26,37	17,97	44,34	17,97	62,32
	Total (R\$):	257.427,13	100,00%	31.334,54	31.334,54	36.549,59	67.884,13	46.266,04	114.150,18	46.266,04	160.416,22

Coxilha, 09 de janeiro de 2017

Local/Data

Ildo José Orth
 Ildo José Orth
 Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente/Tomador
Município de Coxilha

Município/UF
Coxilha/RS

Empreendimento (nome/apelido)
Ginásio Municipal Olívério Garcia Trindade

№ do CT
1032186-71

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	666,88	0,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOUÇÕES	22.744,94	8,84%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.922,72	3,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PISO ESPORTIVO	112.121,36	43,55%	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.5	ALVENARIA	197,75	0,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	REVESTIMENTOS	22.870,58	8,88%	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
1.7	ESQUADRIAS	32.080,02	12,46%	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.8	PINTURA	37.557,83	14,59%	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.9	LOUÇAS, METAIS E PONTO DE AGUA	16.786,23	6,52%	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
1.10	ACESSIBILIDADE	475,11	0,18%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.11	SERVIÇOS FINAIS	4.003,71	1,56%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			18,75	81,07	18,93	100,00		100,00		100,00
	Total (R\$):	257.427,13	100,00%	48.267,90	208.684,12	48.743,01	257.427,13		257.427,13		257.427,13

Coxilha, 09 de Janeiro de 2017
Local/Data

Melo
Ildo José Orth
Prefeito Municipal