



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 899852/2018	GESTOR CAIXA ECON. FEDERAL	PROGRAMA MINISTÉRIO DO TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE TOAMDA DE PREÇO	OBJETO Construção de Centro de Cultura no município de Coxilha/RS - 1ª etapa
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---

PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA	MUNICÍPIO / UF COXILHA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Ilso Weber, 122 - Coxilha - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CENTRO DE CULTURA
---	---------------------------	---	---

DATA BASE mai-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE CULTURA	BDI 1 24,99%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
---------------------	---------------	---	--	-----------------	-------	-------	-------	-------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		261.094,09									
			Parcela (%)	13,61%	9,92%	19,21%	16,12%	13,60%	20,67%	6,86%	
			Parcela (R\$)	34.180,43	24.908,00	48.239,05	40.484,94	34.160,52	51.640,83	17.480,32	
			Acumulado (%)	13,61%	23,53%	42,74%	58,87%	72,47%	93,04%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	34.180,43	59.088,43	107.327,48	147.812,42	181.972,94	233.613,77	251.094,09	
1.	PRELIMINARES	9.272,43	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.272,43							
2.	FUNDAÇÕES ESTACAS	49.816,00	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	24.908,00	49.816,00						
3.	FUNDAÇÕES VIGAS BALDRAME	48.239,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	48.239,05					
4.	SUPER ESTRUTURA PILARES	40.484,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	40.484,94				
5.	SUPER ESTRUTURA VIGAS	68.321,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,52	68.321,03		
6.	SUPER ESTRUTURA LAJES	34.960,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,32	34.960,64	

Local _____
03 de dezembro de 2019 _____
Data _____


Nome: PAULO FRANCISCO MORANDO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 52.833
ART/RR1: _____