



**LOTEAMENTO ELOIZA
TEREZINHA VIEIRA
GODINHO**

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	LOCAÇÃO DA OBRA	17.469,00	7,73%	100%	17.469,00		0,00		0,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	120.810,91	53,47%	50%	60.405,46	50%	60.405,46		0,00
3	REDE DE ÁGUA POTÁVEL	81.900,25	36,25%		0,00	20%	16.380,05	80%	65.520,20
4	LIGAÇÕES PREDIAIS	5.747,21	2,54%		0,00		0,00	100%	5.747,21
TOTAIS		225.927,37	100,00%	34%	77.874,45	34%	76.785,51	32%	71.267,41
TOTAL ACUMULADO				34%	77.874,45	68%	154.659,96	100%	225.927,37

225.927,37

Engº Civil Marcos André Miozzo Zavodnik

CREA/RS 167892